

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação asfáltica em C. B. U. Q., drenagem superficial e profunda em vias urbanas

**VALOR DA OBRA** R\$ 1.041.795,26

LOCAL: Parte das Ruas - Praça Américo Pinto da Silveira, Rua Acácio Anastácio, Rua Maria Luíza, Rua Vereador Neném Pinto e Rua Cristino A. de Faria

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	100,00				100,00
	Financeiro	1.697,74				1.697,74
OBRAS VIÁRIAS	Físico %			20,00	80,00	100,00
	Financeiro			74.745,28	298.981,13	373.726,41
DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	Físico %	20,00	30,00	40,00	10,00	100,00
	Financeiro	132.237,61	198.356,42	264.475,22	66.118,81	661.188,05
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	50,00			50,00	100,00
	Financeiro	2.591,53			2.591,53	5.183,06
<b>TOTAL</b>	Físico %	13,10	19,04	32,56	35,29	<b>100,00</b>
	Financeiro	136.526,88	198.356,42	339.220,50	367.691,46	<b>1.041.795,26</b>

Córrego Fundo, 06 de dezembro de 2023.

**Responsável Técnico:**

Washington Alair da Silva  
CREA MG 160.411/D

**Observações:**