

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXTENSÃO DO CALÇADÃO

VALOR DA OBRA: R\$ 522.119,41

LOCAL: MARGENS DA RODOVIA LMG 830 - CÓRREGO FUNDO/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	6ª QUINZENA	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	100,00
		FINANCEIRO	1.553,11	1.164,83	1.164,83	1.164,83	1.164,83	1.553,11	7.765,53
2	DEMOLIÇÃO	FÍSICO %	100,00						100,00
		FINANCEIRO	1.097,99						1.097,99
3	MOVIMENTO DE TERRA	FÍSICO %	100,00						100,00
		FINANCEIRO	23.806,44						23.806,44
4	CALÇADA	FÍSICO %		25,00	25,00	25,00	25,00		100,00
		FINANCEIRO		75.334,36	75.334,36	75.334,36	75.334,36		301.337,45
5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	FÍSICO %				50,00	50,00		100,00
		FINANCEIRO				27.571,97	27.571,97		55.143,94
6	GRAMADO	FÍSICO %		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
		FINANCEIRO		8.913,34	8.913,34	8.913,34	8.913,34	8.913,34	44.566,70
7	DRENAGEM	FÍSICO %			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
		FINANCEIRO			21.420,13	21.420,13	21.420,13	21.420,13	85.680,50
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	FÍSICO %						100,00	100,00
		FINANCEIRO						2.720,86	2.720,86
TOTAL		FÍSICO %	5,07	16,36	20,46	25,74	25,74	6,63	100,00
		FINANCEIRO	26.457,54	85.412,53	106.832,66	134.404,63	134.404,63	34.607,43	522.119,41

Córrego Fundo, 02 de maio de 2024.

Washington Alair da Silva
CREA-MG 160.411/D