

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: RUA ALCINO LOYOLA DA SILVA, RUA JATOBÁS E RUA DAS ACÁCIAS, NO BAIRRO FLORESTA, EM CÓRREGO FUNDO/MG

Município: CÓRREGO FUNDO/MG

Endereço: RUA JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, 493, BAIRRO MIZAEI BERNARDES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.137,95	100,00%	100,00%		
				R\$ 2.137,95		
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.327,58	100,00%	100,00%		
				R\$ 4.327,58		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	R\$ 164.738,94	100,00%	100,00%		
				R\$ 164.738,94		
4	CALÇADA	R\$ 72.054,44	100,00%		100,00%	
					R\$ 72.054,44	
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.804,57	100,00%			100,00%
						R\$ 3.804,57
VALOR TOTAL		R\$ 247.063,48	VALOR MEDIDO	R\$ 171.204,47	R\$ 72.054,44	R\$ 3.804,57
			VALOR ACUMULADO	R\$ 171.204,47	R\$ 243.258,91	R\$ 247.063,48

Misley Aparecida da Cunha
Engenheira Civil
Crea - 173821/D