

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FORMA DO CAMPO VOVÓ NEGRÃO

VALOR DA OBRA: R\$ 1.041.926,57

LUA SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA, Nº 455 BAIRRO SANTA TEREZA - CÔRREGO FUNDO/MG

DESCRIÇÃO		FÍSICO / FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	3,27%	FÍSICO %	40,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
	R\$ 34.089,18	FINANCEIRO	R\$ 13.635,67	R\$ 5.113,38	R\$ 5.113,38	R\$ 5.113,38	R\$ 5.113,38	R\$ 34.089,18
DEMOLIÇÕES	3,55%	FÍSICO %	100,00%					100,00%
	R\$ 36.966,53	FINANCEIRO	R\$ 36.966,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.966,53
MUROS	36,18%	FÍSICO %	40,00%	40,00%	20,00%			100,00%
	R\$ 377.016,21	FINANCEIRO	R\$ 150.806,48	R\$ 150.806,48	R\$ 75.403,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 377.016,21
ALAMBRADO E TRAVES E PORTÃO	22,98%	FÍSICO %			35,00%	50,00%	15,00%	100,00%
	R\$ 239.443,01	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.805,05	R\$ 119.721,51	R\$ 35.916,45	R\$ 239.443,01
GRAMADO	26,37%	FÍSICO %	8,00%			90,00%	2,00%	100,00%
	R\$ 274.798,01	FINANCEIRO	R\$ 21.983,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.318,21	R\$ 5.495,96	R\$ 274.798,01
PINTURA	4,46%	FÍSICO %				10,00%	90,00%	100,00%
	R\$ 46.426,42	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.642,64	R\$ 41.783,78	R\$ 46.426,42
IRRIGAÇÃO	3,19%	FÍSICO %		40,00%	60,00%			100,00%
	R\$ 33.187,21	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 13.274,88	R\$ 19.912,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.187,21
TOTAL	100,00%	FÍSICO %	21,44%	16,24%	17,68%	36,16%	8,48%	100,00%
	R\$ 1.041.926,57	FINANCEIRO	R\$ 223.392,53	R\$ 169.194,75	R\$ 184.234,00	R\$ 376.795,73	R\$ 88.309,57	R\$ 1.041.926,57
	ACUMULADO	FÍSICO %	21,44%	37,68%	55,36%	91,52%	100,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 223.392,53	R\$ 392.587,27	R\$ 576.821,27	R\$ 953.617,00	R\$ 1.041.926,57	