



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054472-09/2018	Nº SICONV 868569/2018	GIGOV Divinópolis/MG	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	ACÇÃO / MODALIDADE
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Córrego Fundo			MUNICÍPIO / UF Córrego Fundo/MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua das Bêanções e Rua das Azaleias no bairro	OBJETO Pavimentação de Ruas Diversas no município de Córrego Fundo.
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Valor Total do Orçamento: R\$ 231.771,42

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Meta	1	Administração Local					1-Administração Local	1,00	1,00	1,00			
Meta	2	Serviços Preliminares					2-Serviços Preliminares	4,50					
Serviço	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	376,90	1.696,05							
Meta	3	Movimento de Terra					3-Movimento de Terra	332,38	79,51	79,51			
Serviço	3.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	491,40	1,59	781,33							
Serviço	3.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	491,40	1,76	864,86							
Serviço	3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	m³/km	2.457,00	1,16	2.850,12							
Meta	4	Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q.					4-Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q.	1.160,20	682,55	614,25			
Serviço	4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	2.457,00	1,27	3.120,39							
Serviço	4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m³	491,40	118,57	58.265,30							
Serviço	4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	m³/km	10.810,80	1,16	12.540,53							
Serviço	4.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	2.457,00	5,11	12.565,27							
Serviço	4.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	m²	2.235,87	1,53	3.420,88							
Serviço	4.6	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	t	160,98	258,70	41.645,53							
Serviço	4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	m³/km	4.024,57	1,16	4.668,50							
Meta	5	Drenagem Superficial					5-Drenagem Superficial						
Serviço	5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARIETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	m	574,00	50,77	29.141,98							

Frentes de Obra:

Rua das Bengãos	Rua das Azaleias	Rua José Cândido de Oliveira		
1	2	3	4	5
1,00	1,00	1,00		
4,50				
332,38	79,51	79,51		
232,04	136,51	122,85		
1.160,20	682,55	614,25		
1.160,20	682,55	614,25		
232,04	136,51	122,85		
5.104,86	3.003,24	2.702,70		
1.160,20	682,55	614,25		
1.055,78	621,12	558,97		
76,01	44,72	40,25		
1.900,40	1.118,03	1.006,14		
342,00	110,00	122,00		

Misley Aparecida de Cunha Faria
Engenheira Civil

	1	2	3	4	5	6
Rua das Bengãos		Rua das Azaleias	Rua José Cândido de Oliveira			
	43,56	10,42	10,42			
	1,00	1,00	1,00			
	1,00	2,00	1,00			
	1,19	0,28	0,28			
	30,78	9,90	10,98			
	181,60	46,40	50,00			
	8,00	4,00	2,00			


Frentes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Meta	6	Obras Complementares					
Serviço	6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	64,40	25,41	1.636,40	6-Obras Complementares
Serviço	6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	unidade	3,00	105,90	317,70	6-Obras Complementares
Serviço	6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (DIÂMETRO = 50 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 3 METROS). INCLUI BASE DE CONCRETO.	unidade	4,00	308,80	1.235,20	6-Obras Complementares
Serviço	6.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	1,76	510,71	898,62	6-Obras Complementares
Serviço	6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	51,66	558,17	28.835,06	6-Obras Complementares
Serviço	6.6	PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) COM LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO, ESPESURA 2 CM.	m²	278,00	84,24	23.418,72	6-Obras Complementares
Serviço	6.7	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	unidade	14,00	277,07	3.878,98	6-Obras Complementares

Valor Total do Orçamento: R\$ 231.771,42

Córrego Fundo/MG, 30 de julho de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Misley Aparecida da Cunha Faria
CREA / CAU: 173821/D



Misley Aparecida da Cunha Faria
Engenheira Civil
CREA/MG - 173821/D